

Regione Piemonte - Provincia di Biella  
**COMUNE DI PRAY**

N. 391	OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY - CUP: D53E18000120001 - CIG: 9274153928. AUTORIZZAZIONE QUINTA PROROGA TERMINE CONTRATTUALE LAVORI. DITTA P.N.P. COSTRUZIONI SRL.
Data, 03/11/2025	

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che con Decreto del Direttore Centrale della Finanza Locale in data 08/11/2021, pubblicato sulla GURI del 22/11/2021, è stato concesso al Comune di Pray un contributo di €. 800.000,00, al fine di dare corso alle opere di cui in oggetto, giusto accertamento n. 48/2022 ex cap. 1649/2/1;

**Visto** il DL 19/2024 con cui il contributo – ex PNRR - sopra citato è stato definanziato ed opportunamente ricollocato su altre idonee linee di finanziamento statale;

**Vista** la determina n. 168 del 13/05/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
<b>A) Importo lavori</b>	<b>637.000,00</b>
A1) a base d'asta	615.000,00
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	22.000,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>163.000,00</b>
B1) IVA 10% sui lavori	63.700,00
B2) spese tecniche per DL, contabilità, CRE, coordinamento sicurezza in esecuzione	37.500,00
B3) contributo integrativo 4% su spese tecniche	1.500,00
B4) collaudo strutturale – compreso contributo integrativo 4%	2.500,00
B5) IVA 22% sulle spese tecniche e contributo	9.130,00
B6) allacciamento pubblici servizi	3.000,00
B7) Accantonamento per accordi bonari - art 205 DLgs 50/2016	15.000,00
B8) fondo incentivante ai sensi ex art 113 – 2% di A)	12.740,00
B9) accantonamento per revisione prezzi	16.500,00
B10) arrotondamenti ed imprevisti	1.430,00
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>800.000,00</b>

**Vista** la determina n. 349 del 04/10/2022 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in capo alla ditta P.N.P. COSTRUZIONI srl con sede a Giuliano in Campania;

**Visto** il contratto di appalto repertorio n. 848 sottoscritto in data 10/01/2023 con il quale sono stati affidati i lavori di cui in oggetto alla ditta P.N.P. COSTRUZIONI srl, corrente in Giuliano in Campania, per la somma di €. 484.357,00 oltre IVA 10%;

**Vista** la delibera G.C. n. 59 del 20/08/2024 con la quale è stata approvata modifica contrattuale non sostanziale – ex art 120 c. 5 DLgs 36/2023 – relativa all'intervento in questione con la quale erano stati concessi 30 giorni di proroga;

**Sottolineato** che i lavori sono regolarmente in corso;

**Vista** la determina n. 77 del 25/3/2025 con cui era stata concessa una prima proroga termini contrattuali di giorni 60;

**Vista** la determina n. 151 del 20/5/2025 con cui era stata concessa una seconda proroga termini contrattuali di giorni 40;

**Vista** la determina n. 220 del 18/7/2025 con cui era stata concessa una terza proroga termini contrattuali di giorni 35;

**Vista** la determina n. 257 del 11/8/2025 con cui era stata concessa una terza proroga termini contrattuali di giorni 60;

**Vista** la richiesta avanzata dalla ditta P.N.P. Costruzioni srl, giunta in data 4641 n. 31/10/25, con la quale viene richiesta ulteriore proroga dei termini contrattuali di giorni 25 avanzando motivazioni legate alla difficoltà nella fase di approvvigionamento/fornitura dei materiali impianto elettrico;

**Preso atto** della regolarità contributiva della ditta P.N.P. COSTRUZIONI srl con sede a Giuliano in Campania;

**Valutato**, congiuntamente all'Ufficio di Direzione Lavori, che la predetta richiesta di proroga non è sufficiente a garantire il completamento dell'intervento in oggetto e che si rende necessario autorizzare una proroga maggiore;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

**Attestato** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

**Vista** la determinazione sindacale n. 19/2025 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;

**Visto** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

## **DETERMINA**

**1) di prendere atto** di quanto in premessa esposto;

**2) di prorogare di ulteriori giorni 25**, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, il termine contrattuale di cui alle opere in questione;

**3) di dare atto** che l'affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

**4) di trasmettere** il presente provvedimento all'operatore economico succitato.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- CONTI Geom. Roberto –