

# COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

**DELIBERAZIONE N. 59** del 20/08/2024

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI PRAY - CUP: D53E18000120001.**

**APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE NON SOSTANZIALE - ex art 120 c. 5 DLgs 36/2023 -.**

L'anno DUEMILAVENQUATTRO ad VENTI del mese di AGOSTO, in Pray, alle ore 10,00 nella Sede Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori :

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
AIMONE LUCIO	Sindaco	X	
CILIESA GIANNI	Vicesindaco		X
PAGLIAZZO ROSETTA	Assessore	X	
	TOTALE	2	1

Assume la presidenza il sig. Aimone Lucio nella sua qualità di Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano in presenza e in videoconferenza il quale ha potuto identificare la presenza del Sindaco e degli assessori tramite l'applicazione informatica utilizzata.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra evidenziato.

### LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta relativa all'oggetto sopraindicato
- VISTI i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
- A VOTI unanimi, palesemente espressi,

### DELIBERA

- 1) di fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi che viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale, approvandone integralmente la premessa e il dispositivo
  - 2) di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
- di dichiarare con voti unanimi e palesi il presente atto immediatamente eseguibile.

**OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI PRAY - CUP: D53E18000120001.**

**APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE - ex art 120 c. 5 DLgs 36/2023 -.**

**Dal: Sindaco**

**Alla: Giunta Comunale**

**Dato atto** che il Comune di Pray risulta destinatario di contributo per €. 800.000,00, giusto Decreto del Direttore Centrale della Finanza Locale in data 08/11/2021, pubblicato sulla GURI del 22/11/2021, volto alla esecuzione delle opere denominate “*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI PRAY - CUP: D53E18000120001*”, giusto accertamento n. 48/2022 ex cap. 1649/2/1;

**Vista** la determina n. 89 del 15/3/2021 avente per oggetto: *Affidamento incarico professionale per redazione progetto fattibilita' tecnico-economica, definitivo, esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativamente alle opere denominate “Interventi di miglioramento igienico sanitario ed energetico della scuola secondaria di primo grado di Pray – CUP: D53E18000120001” - studio ing. Fauda Pichet Marco di Borgosesia - cig: 8660468C45;*

**Vista** la determina n. 168 del 13/5/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

<b>descrizione</b>	<b>Importo in €.</b>
<b>A) Importo lavori</b>	<b>637.000,00</b>
A1) a base d'asta	615.000,00
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	22.000,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>163.000,00</b>
B1) IVA 10% sui lavori	63.700,00
B2) spese tecniche per DL, contabilità, CRE, coordinamento sicurezza in esecuzione	37.500,00
B3) contributo integrativo 4% su spese tecniche	1.500,00
B4) collaudo strutturale – compreso contributo integrativo 4%	2.500,00
B5) IVA 22% sulle spese tecniche e contributo	9.130,00
B6) allacciamento pubblici servizi	3.000,00
B7) Accantonamento per accordi bonari - art 205 DLgs 50/2016	15.000,00
B8) fondo incentivante ai sensi ex art 113 – 2% di A)	12.740,00
B9) accantonamento per revisione prezzi	16.500,00
B10) arrotondamenti ed imprevisti	1.430,00
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>800.000,00</b>

**Considerato** che le opere sono state affidate alla ditta P.N.P. Costruzioni srl di Giuliano in Campania, giusto contratto di appalto n. 848/2023;

**Vista** la determina n. 350 del 4/10/2022 avente per oggetto: *Affidamento incarico professionale per lo svolgimento del servizio di “Direzione Lavori, contabilità, CRE, Direzione Lavori opere strutturali, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione” relativamente alle opere denominate “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI PRAY - CUP: D53E18000120001” - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG: 9416565B41*

**Atteso** che in corso d’opera si rende necessario disporre una **modifica contrattuale non sostanziale – comma 5 articolo 120 Dlgs 36/2023** -, al fine di dare corso anche alle esigenze/segnalazioni palesate in corso d’opera dalla Amministrazione Comunale e dall’Istituto Comprensivo di Pray, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione nel quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 articolo 120 DLgs 36/2023;

**Sottolineato** che le modifiche al progetto che si rendono necessarie, nel rispetto della funzionalità dell’opera:

- assicurano risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- realizzano soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici o di tempi di ultimazione dell’opera;
- non comportano incrementi di spesa rispetto all’importo complessivo del qte di progetto quantificato in €. 800.000,00;
- trovano la necessaria copertura finanziaria tra le somme a disposizione presenti nel qte di progetto;
- sono state apportate nell’esclusivo interesse del Comune di Pray e non dipendono da esigenze dell’Impresa appaltatrice;

**Evidenziato** che con determinazione n. 111 del 12/04/2024 sono state opportunamente imputati gli oneri per spese tecniche necessari per la stesura della presente modifica contrattuale;

**Visti** gli atti costituenti la modifica contrattuale redatti dagli studi incaricati ed in particolare il quadro economico di raffronto sotto riportato:

n. ord.	Descrizione delle opere	Progetto appaltato Importi	Progetto di modifica Importi	Scostamenti prog. di modifica-progetto	
				in più	in meno
	IMPORTO PER LAVORI E ONERI SICUREZZA				
Cat. 1	Copertura	79.023,03	99.755,73	20.732,70	
Cat. 2	Cappotto	16.251,35	16.251,35		
Cat. 3	Ex alloggio Custode	40.633,72	2.090,55		38.543,17
Cat. 4	Vano scale	16.998,74	3.851,63		13.147,11
Cat. 5	Pavimentazione	123.035,44	121.709,94		1.325,50
Cat. 6	Scuola - servizi igienici	50.174,07	64.925,39	14.751,32	
Cat. 7	Scuola - riqualificazione locali didattici	30.538,76	36.164,74	5.625,98	
Cat. 8	Scuola - miglioramento della sicurezza	8.398,82	8.539,97	141,15	
Cat. 9	Nuova strada di accesso	8.989,53	0,00		8.989,53
Cat. 10	Strutture	99.073,45	80.082,67		18.990,78
Cat. 11	Impianto termico	107.546,85	137.757,52	30.210,67	

Cat. 12	Impianto elettrico	17.633,40	38.576,48	20.943,08	
Cat. 13	Altre voci	16.702,84	29.575,95	12.873,11	
Cat. 14	Interventi integrativi aule laboratorio piano primo e piano terreno	0,00	33.621,18	33.621,18	
a1)	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>615.000,00</b>	<b>672.903,10</b>	57.903,10	
a2)	Costi della sicurezza contrattuali	22.000,00	22.232,81	232,81	
	<b>TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.232,81</b>	232,81	
A	<b>TOTALE LAVORI + SICUREZZA</b>	<b>637.000,00</b>	<b>695.135,91</b>	58.135,91	
a1)	Importo lavori da porre a base d'asta	615.000,00	672.903,10	57.903,10	
a2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	22.000,00	22.232,81	232,81	
a3)	Ribasso d'asta del 24,82% su a1) (a dedurre)	-152.643,00	-167.014,55		14.371,55
<b>A</b>	<b>IMPORTO NETTO DI CONTRATTO</b>	<b>484.357,00</b>	<b>528.121,36</b>	<b>43.764,36</b>	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>				
b1)	Per I.V.A. 10% sui lavori	63.700,00	52.812,14		10.887,86
b2)	Spese tecniche per direzione lavori e contabilità, CRE e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione	37.500,00	37.500,00		
b2a)	Onorari e spese tecniche per redazione progetto di modifica contrattuale e relativa D.L., coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	0,00	20.000,00	20.000,00	
b3)	Contributo integrativo 4% su Spese Tecniche b2) + b2a)	1.500,00	2.300,00	800,00	
b4)	Collaudo strutturale (compreso contributo integrativo)	2.500,00	2.444,00		56,00
b5)	IVA 22% su spese tecniche e contributo integrativo (b2+b2a+b3+b4)	9.130,00	13.693,68	4.563,68	
b6)	Allacciamenti ai pubblici servizi	3.000,00	0,00		3.000,00
b7)	Accantonamento di cui all'art. 205 Dlgs 50/2016 (accordi bonari)	15.000,00	15.000,00		
b8)	Fondo incentivante ai sensi art. 113 (2% su Importo lavori di progetto)	12.740,00	12.740,00		
b9)	Accantonamento per revisione prezzi	16.500,00	100.000,00	83.500,00	
b10)	Arrotondamenti e imprevisti	1.430,00	15.388,82	13.958,82	
b11)	A disposizione da ribasso d'asta	152.643,00	0,00		152.643,00
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	<b>315.643,00</b>	<b>271.878,64</b>	<b>122.822,50</b>	<b>166.586,86</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO GENERALE PROGETTO-PROG. DI MODIFICA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>166.586,86</b>	<b>166.586,86</b>

Nonché i sottoelencati atti:

- relazione generale con quadro economico;
- elenco ed analisi prezzi;
- computo metrico estimativo;
- quadro comparativo di spesa
- atto di sottomissione sottoscritto;
- tavole T1, T2, T3;
- relazione tecnica e di calcolo strutture;
- tavole S2, S3, S4;

- relazione tecnica impianto termico;
- elenco prezzi unitari ed analisi;
- computo metrico estimativo;
- capitolato;
- tavole T1, T2A, T2B, T3A, T3B;
- relazione tecnica impianto elettrico;
- elenco prezzi unitari ed analisi;
- computo metrico estimativo;
- capitolato;
- quadro elettrico centrale termica e schema unifilare;
- tavole T4;

**SOTTOLINEATO** che dal **quadro di raffronto**, sopra riportato, non si rileva alcun incremento della spesa complessiva quantificata in €. 800.000,00;

**RIMARCATO** che dal **quadro di raffronto** sopra riportato si rileva:

- Un incremento della spesa per lavori quantificata in €. 43.764,36 oltre IVA 10%;
- Un incremento delle spese tecniche quantificate in €. 20.000,00 oltre contributo 4% ed IVA 22%;

**VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2024 e Pluriennale 2024/26, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06/2018;

**VISTO** il D.Lgs. 36/2023;

### DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** di quanto in premessa esposto;
2. **DI APPROVARE** la presente modifica contrattuale relativa alle opere in oggetto denominate *INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI PRAY - CUP: D53E18000120001*, la quale presenta il seguente qte di raffronto:

n. ord.	Descrizione delle opere	Progetto appaltato Importi	Progetto di modifica Importi	Scostamenti prog. di modifica-progetto	
				in più	in meno
	IMPORTO PER LAVORI E ONERI SICUREZZA				
Cat. 1	Copertura	79.023,03	99.755,73	20.732,70	
Cat. 2	Cappotto	16.251,35	16.251,35		
Cat. 3	Ex alloggio Custode	40.633,72	2.090,55		38.543,17
Cat. 4	Vano scale	16.998,74	3.851,63		13.147,11
Cat. 5	Pavimentazione	123.035,44	121.709,94		1.325,50
Cat. 6	Scuola - servizi igienici	50.174,07	64.925,39	14.751,32	
Cat. 7	Scuola - riqualificazione locali didattici	30.538,76	36.164,74	5.625,98	
Cat. 8	Scuola - miglioramento della sicurezza	8.398,82	8.539,97	141,15	
Cat. 9	Nuova strada di accesso	8.989,53	0,00		8.989,53
Cat. 10	Strutture	99.073,45	80.082,67		18.990,78
Cat.	Impianto termico	107.546,85	137.757,52	30.210,67	

11					
Cat. 12	Impianto elettrico	17.633,40	38.576,48	20.943,08	
Cat. 13	Altre voci	16.702,84	29.575,95	12.873,11	
Cat. 14	Interventi integrativi aule laboratorio piano primo e piano terreno	0,00	33.621,18	33.621,18	
a1)	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>615.000,00</b>	<b>672.903,10</b>	57.903,10	
a2)	Costi della sicurezza contrattuali	22.000,00	22.232,81	232,81	
	<b>TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.232,81</b>	232,81	
A	<b>TOTALE LAVORI + SICUREZZA</b>	<b>637.000,00</b>	<b>695.135,91</b>	58.135,91	
a1)	Importo lavori da porre a base d'asta	615.000,00	672.903,10	57.903,10	
a2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	22.000,00	22.232,81	232,81	
a3)	Ribasso d'asta del 24,82% su a1) (a dedurre)	-152.643,00	-167.014,55		14.371,55
A	<b>IMPORTO NETTO DI CONTRATTO</b>	<b>484.357,00</b>	<b>528.121,36</b>	<b>43.764,36</b>	
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>				
b1)	Per I.V.A. 10% sui lavori	63.700,00	52.812,14		10.887,86
b2)	Spese tecniche per direzione lavori e contabilità, CRE e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione	37.500,00	37.500,00		
b2a)	Onorari e spese tecniche per redazione progetto di modifica contrattuale e relativa D.L., coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	0,00	20.000,00	20.000,00	
b3)	Contributo integrativo 4% su Spese Tecniche b2) + b2a)	1.500,00	2.300,00	800,00	
b4)	Collaudo strutturale (compreso contributo integrativo)	2.500,00	2.444,00		56,00
b5)	IVA 22% su spese tecniche e contributo integrativo (b2+b2a+b3+b4)	9.130,00	13.693,68	4.563,68	
b6)	Allacciamenti ai pubblici servizi	3.000,00	0,00		3.000,00
b7)	Accantonamento di cui all'art. 205 Dlgs 50/2016 (accordi bonari)	15.000,00	15.000,00		
b8)	Fondo incentivante ai sensi art. 113 (2% su Importo lavori di progetto)	12.740,00	12.740,00		
b9)	Accantonamento per revisione prezzi	16.500,00	100.000,00	83.500,00	
b10)	Arrotondamenti e imprevisti	1.430,00	15.388,82	13.958,82	
b11)	A disposizione da ribasso d'asta	152.643,00	0,00		152.643,00
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	<b>315.643,00</b>	<b>271.878,64</b>	<b>122.822,50</b>	<b>166.586,86</b>
C	<b>IMPORTO GENERALE PROGETTO-PROG. DI MODIFICA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>166.586,86</b>	<b>166.586,86</b>

Ed è composta dai sottoelencati atti:

- relazione generale con quadro economico;
- elenco ed analisi prezzi;
- computo metrico estimativo;
- quadro comparativo di spesa
- atto di sottomissione sottoscritto;
- tavole T1, T2, T3;
- relazione tecnica e di calcolo strutture;

- tavole S2, S3, S4;
- relazione tecnica impianto termico;
- elenco prezzi unitari ed analisi;
- computo metrico estimativo;
- capitolato;
- tavole T1, T2A, T2B, T3A, T3B;
- relazione tecnica impianto elettrico;
- elenco prezzi unitari ed analisi;
- computo metrico estimativo;
- capitolato;
- quadro elettrico centrale termica e schema unifilare;
- tavole T4;

**3. DI DARE ATTO** che dal quadro di raffronto sopra riportato si rilevano le seguenti maggiori spese:

- Un incremento della spesa per lavori quantificata in €. 43.764,36 oltre IVA 10%;
- Un incremento delle spese tecniche quantificate in €. 20.000,00 oltre contributo 4% ed IVA 22%;

**4. DI DARE ATTO** che il nuovo importo contrattuale a seguito della presente modifica/variante risulta pari ad €. 528.121,36 oltre IVA 10%;

**5. DI DARE ATTO** che le maggiori spese tecniche sono già state imputate con determinazione n. 111 del 12/04/2024;

**6. DI IMPUTARE** l'incremento di spesa per lavori, quantificato in €. 48.140,80 IVA compresa come di seguito descritto:

anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2024	215/2023	7230/2/2	48.140,80	4.376,44

**7. DI DARE ATTO** che la spesa complessiva risulta finanziata con Decreto del Direttore Centrale della Finanza Locale in data 08/11/2021, pubblicato sulla GURI del 22/11/2021, volto alla esecuzione delle opere denominate “*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI PRAY - CUP: D53E18000120001*”, giusto accertamento n. 48/2022 ex cap. 1649/2/1;

**IL SINDACO**  
**AIMONE Arch. Lucio**  
 Il documento è firmato digitalmente  
 ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme  
 collegate e sostituisce il documento  
 cartaceo e la firma autografa.

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.M. N. 59 DEL 20/08/2024

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

## CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio di Segreteria, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Conti Geom. Roberto

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, \_\_\_\_\_

Firma:

FUSARO Rag PATRIZIA

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

—

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

**IL PRESIDENTE**

(Aimone Lucio)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. .... REG. PUBBLICAZIONE

Certifico io segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno ..... all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pray, li .....

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art.134, comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la sua estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pray, li .....

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

---

Conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pray, li .....

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa